ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

25.09.2023 № 40546/23

На № _____ от _____

ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное»

dez_bv@mail.ru,
torg-bv@mail.ru

ООО «ЕДИНСТВО»

ooo.edinstvo28@gmail.com

РЕШЕНИЕ
по делу № 077/10/104-12504/2023
о проведении проверки по факту одностороннего отказа от исполнения государственного контракта

20.09.2023 **г. Москва**

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Председательствующего Комиссии Управления:

К.Д. Киняшовой — ведущего специалиста — эксперта отдела проверок государственных закупок;

Членов Комиссии Управления:

С.Р. Гаришина — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных закупок,

А.Э. Зуевой — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных закупок,

при проведении проверки посредством видеоконференцсвязи в присутствии уполномоченных представителей ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное»: Волкова И.Г. (доверенность № б/н от 19.09.2023), Нельга М.В. (доверенность № б/н от 19.09.2023), а также в присутствии уполномоченных представителей ООО «ЕДИНСТВО»: генерального директора Мокрых А.К. (решение № б/н от 20.06.2020), Ордян А.Е. (доверенность б/н от 19.09.2023),

рассмотрев обращение ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное» о включении сведений об ООО «ЕДИНСТВО», в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное» (далее – Заказчик) о включении сведений в отношении ООО «ЕДИНСТВО» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением государственного контракта, заключенного между ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное» (далее — Заказчик) и ООО «ЕДИНСТВО» (далее — Подрядчик) по результатам запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по локально-реконструктивным мероприятиям на ОДХ УДС района Бирюлево Восточное (реестровый № 0373200645323000013).

09.08.2023 между Заказчиком и ООО «ЕДИНСТВО» заключен государственный контракт № 48/23 на выполнение работ по локально-реконструктивным мероприятиям на ОДХ УДС района Бирюлево Восточное (далее — Контракт).

В ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

На основании ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе 31.08.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее - Решение) по причине неисполнения ООО «ЕДИНСТВО» существенных условий Контракта.

В соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с требованиями ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчиком 31.08.2023 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком в единой информационной системе.

Таким образом, датой надлежащего уведомления признается дата размещения Решения Заказчиком в единой информационной системе.

На основании ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исходя из вышеизложенного, на момент проведения заседания Комиссии Управления Решение Заказчика вступило в законную силу и Контракт считается расторгнутым в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Согласно п. 3.1 Контракта сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: с 1-го по 15-й календарный день с даты заключения контракта.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что 10.08.2023 получено письмо от ООО «ЕДИНСТВО» с запросом документов.

11.08.2023 в адрес Исполнителя был направлен ответ на письмо от 10.08.2023 с приложением документов и схем выполнения работ.

17.08.2023 в телефонном разговоре было принято решение о встрече, однако на встрече представители Подрядчика отсутствовали, сославшись на отсутствие возможности.

22.08.2023 от Подрядчика получено письмо о приостановке выполнения работ.

24.08.2023 в адрес Подрядчика было направлено письмо о нарушении условий Контракта.

31.08.2023 в адрес Подрядчика была направлена претензия с суммой неустойки и уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

По состоянию на 12.09.2023 Подрядчик к выполнению работ по Контракту не приступил.

На заседании Комиссии Управления представитель ООО «ЕДИНСТВО» пояснил, что схематические данные, предоставленные в письме № 10/23 от 11.08.2023, не совпадают со сметной документацией Контракта, а именно:

1. проезд от д. Ближние Прудищи до ул. Липецкая (В районе вл. 29):

- нет точных размеров по длине и ширине нового «пешеходника» и тротуара, где и как они должны точно схематично располагаться;

- бортовой камень - 10 п.м - в смете данные работы отсутствуют;

- демаркировка разметки 9 кв.м. - в смете данные работы отсутствуют.

2. ул. Ряжская д. 13 к. 2:

- устройство разметки Белый термопластик 2,8*4=12,85 кв.м – в смете 12,2 кв.м.;

- нет точных данных по расположению знаков, где и как они должны точно схематично располагаться с привязкой к местности.

3. ул. Педагогическая д. 3:

- знак 1.17 Искусственная неровность» (треугольный 700*700 мм типоразмер 2, Тип А (инженерная) 2 шт. , в то время как в смете 3 шт.

4. Загорьевский проезд д. 15:

- стойки 6 метров (Д76ММ) - 2 шт., в то время как в смете 4 шт.

5. ул. Михневская д 17:

- стойки 6 метров (Д76ММ) - 2 шт., в то время как в смете 4 шт.

6. ул. Михневская д. 4 а.:

- стойки 6 метров (Д76ММ) - 2 шт.

7. ул. Касимовская д. 19:

- демаркировка разметки 55 кв.м. – в смете 45 кв.м.;

- устройство разметки Белый термопластик 68,4 кв.м – в смете 59 кв.м.;

- желтый термопластик 26,3 кв.м вручную – в смете 29,73 кв.м.;

- знак 1.17 Искусственная неровность» (треугольный 700*700 мм типоразмер 2, Тип А (инженерная) 2 шт. – в смете данного знака нет.

8. ул. Лебедянская д. 26 , к. 2 – нет схемы

9. ул Лебедянская д. 14 к. 1:

- стойки 6 метров (Д76ММ) - 4 шт., в смете 6 шт.

10. ул. Лебедянская д. 22 к. 1:

- стойки 6 метров (Д76ММ) - 4 шт., в смете 6 шт.

11. ул. Ряжская д. 13

- нет точных размеров треугольника островков, где и как они должны точно схематично располагаться с привязкой к местности;

- устройство тротуара на месте демонтажа, а/б покрытия, (Устр. подушки щебень 10 см – в смете 15 см, смесь дорожная горячая песчаная, ТИП Д марка III слои 3 см. + 4см).

12. ул. Загорьевская д. 29 (устройство газона в соответствии с ГОСТ у ООТ)

- перенос существующего знака – не указано куда переносить. Точные размеры площадки по длине и ширине нового газона, где и как они должны точно схематично располагаться, отсутсвуют.

13. ул. Михневская д.11:

- нет точных размеров по длине и ширине новой площадки для остановки общественного транспорта в газоне, где и как они должны точно схематично располагаться.

В схемах, которые предоставил Заказчик, отсутствуют необходимые «условные обозначения» для существующих и проектируемых значениях/данных, такие как существующие дорожные знаки, стойки, разметка и проектируемые дорожные знаки, стойки, разметка.

Также Заказчиком не были согласованы согласно п. 2.8 Технического задания места стоянки для специализированной техники и автотранспорта Подрядчика, а также места для складирования материалов и мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

05.09.2023 (№ 03-48/23) в адрес Заказчика было направлено письмо о приостановлении выполнения работ. В ответ на приостановку Заказчик направил претензию № 05-614/23-1 и Уведомление № 05-614/23-1 от 31.08.2023

об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном уклонении от заключения государственного контракта.

Обстоятельств, подтверждающих намеренное уклонение от заключения государственного контракта, Комиссией Управления не установлено.

Таким образом, в рассматриваемом случае включение ООО «ЕДИНСТВО» в реестр недобросовестных поставщиков не может рассматриваться в качестве необходимой меры ответственности.

Рассмотрев представленные документы и сведения, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А :

Отказать ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное» во включении информации об ООО «ЕДИНСТВО» в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Председательствующий Комиссии Управления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: **Киняшова Кристина Денисовна**
Сертификат № 642C6C7CF48E6A7B6CBB4F2499CEA0FB
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024

К.Д. Киняшова

Члены Комиссии Управления:

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: **Гаришин Сергей Романович**
Сертификат № 615BDC2C53A90E122E75A342D2979D93
Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

С.Р. Гаришин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: **ЗУЕВА АЛИНА ЭДУАРДОВНА**
Сертификат № 0B63D30A4091F684F8E8D7805D7DCA3C
Действителен с 16.06.2023 по 08.09.2024

А.Э. Зуева

Исп.Зуева А.Э.

2023-45701